



# AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

## Dados da autorização

Número da autorização	Número interno da autorização (se necessário)
Nome e endereço da empresa	
Responsável pela autorização	Telefone

## Descrição do trabalho a quente

Área exposta e trabalho necessário

## Precauções e proteções necessárias

Sim N/A

- Sistema de sprinklers ativado e operante
- Extintores de incêndio carregados e operantes
- Rede de hidrantes pressurizada e operante
- Mangueiras de hidrantes conectadas
- Conclusão de avaliações de risco para determinar a duração do monitoramento regular (vide verso)
- A vigilância contra incêndio estará presente durante o trabalho, intervalos e nos períodos pós-trabalho

VI\*: 60 minutos    MR\*:  minutos

## Precauções num raio de 10 m do trabalho a quente

Sim N/A

- Remoção de todos os combustíveis
- Remoção de todos os líquidos inflamáveis
- Eliminação de quaisquer atmosferas explosivas
- Varrição dos pisos
- Cobertura de todas as aberturas nos pisos e paredes
- Umedecimento das edificações combustíveis e sua cobertura com materiais resistentes a fogo
- Desativação de dutos e condutores

\*VI: vigilância contra incêndio, MR: monitoramento regular após vigilância contra incêndio constante. Ver no verso os períodos mínimos de monitoramento.

## Data e hora de início

Trabalho executado por	Assinatura do executor do trabalho
Data/hora	Assinatura do responsável pela autorização

## Autorização do trabalho necessário na área

Fica autorizada a realização de trabalho a quente na área mediante a observância de todas as precauções acima relacionadas. Estas devem permanecer vigentes até o encerramento do trabalho. Afixar o verso desta autorização na área de trabalho a quente, arquivando a outra via.

## Horário da conclusão do trabalho, da vigilância contra incêndio (VI) e do monitoramento regular (MR)

Horário de término do trabalho	Horário de término da VI	VI concluída, assinatura do responsável
Data	Horário de término do MR	MR concluído, assinatura do responsável



# AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

## Dados da autorização

Número da autorização	Número interno da autorização (se necessário)
Nome e endereço da empresa	
Responsável pela autorização	Telefone

## Descrição do trabalho a quente

Área exposta e trabalho necessário
------------------------------------

## Precauções e proteções necessárias

Sim N/A

Sistema de sprinklers ativado e operante

Extintores de incêndio carregados e operantes

Rede de hidrantes pressurizada e operante

Mangueiras de hidrantes conectadas

Conclusão de avaliações de risco para determinar a duração do monitoramento regular (vide verso)

A vigilância contra incêndio estará presente durante o trabalho, intervalos e nos períodos pós-trabalho

VI\*: 60 minutos      MR\*:  minutos

## Precauções num raio de 10 m do trabalho a quente

Sim N/A

Remoção de todos os combustíveis

Remoção de todos os líquidos inflamáveis

Eliminação de quaisquer atmosferas explosivas

Varrição dos pisos

Cobertura de todas as aberturas nos pisos e paredes

Umedecimento das edificações combustíveis e sua cobertura com materiais resistentes a fogo

Desativação de dutos e condutores

\*VI: vigilância contra incêndio, MR: monitoramento regular após vigilância contra incêndio constante. Ver no verso os períodos mínimos de monitoramento.

## Data e hora de início

Trabalho executado por	Assinatura do executor do trabalho
Data/hora	Assinatura do responsável pela autorização

## Autorização do trabalho necessário na área

Fica autorizada a realização de trabalho a quente na área mediante a observância de todas as precauções acima relacionadas. Estas devem permanecer vigentes até o encerramento do trabalho. Afixar o verso desta autorização na área de trabalho a quente, arquivando a outra via.

## Horário da conclusão do trabalho, da vigilância contra incêndio (VI) e do monitoramento regular (MR)

Horário de término do trabalho	Horário de término da VI	VI concluída, assinatura do responsável
Data	Horário de término do MR	MR concluído, assinatura do responsável

## AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

# CUIDADO

## TRABALHO A QUENTE EM ANDAMENTO

**HÁ FONTES DE IGNIÇÃO PRESENTES.**

**PROIBIDA A DESATIVAÇÃO DE SPRINKLERS / PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.**

**EXTINTORES / HIDRANTES DEVEM ESTAR PRESENTES.**

**A VIGILÂNCIA CONTRA INCÊNDIO DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE O TRABALHO, OS INTERVALOS E POR 60 MINUTOS APÓS O TÉRMINO DO TRABALHO.**

**O MONITORAMENTO REGULAR DEVE SER CONCLUÍDO APÓS O PERÍODO DE VIGILÂNCIA CONTRA INCÊNDIO.**

Duração mínima do monitoramento regular			Frequência do monitoramento regular	
Combustibilidade da Construção e Ocupação	Construção Incombustível	Construção Combustível	Detecção de fumaça ou de calor na área	Frequência do monitoramento mínimo
Ocupação Incombustível	60 minutos	90 minutos	Sistema de detecção está operante	Revisar a área pelo menos a cada 30 minutos
Ocupação Combustível	90 minutos	180 minutos	Detecção inexistente ou inoperante/isolada	Revisar a área pelo menos a cada 15 minutos