



VERGUNNING BRANDGEVAARLIJK WERK (Heet Werk)

Details vergunning en locatie

Nummer vergunning	Intern nummer (indien van toepassing)
Bedrijfsnaam en -adres	
Bevoegd persoon	Telefoonnummer

Beschrijving werkzaamheden

Blootgesteld gebied en uit te voeren werkzaamheden
--

Vereiste voorzorgsmaatregelen

<p>Ja n.v.t.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprinklersysteem operationeel</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandblussers klaar voor gebruik</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandslangen klaar voor gebruik</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slangen aangesloten op brandkranen</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Risicobeoordeling uitgevoerd om duur brandwacht te bepalen (zie achterzijde)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandwacht aanwezig tijdens werkzaamheden, pauzes en na afloop van de werkzaamheden</p> <p>BW*: 60 min. RC*: <input type="text"/> min.</p>	<h3>Vereist binnen 10 m. van de werkzaamheden</h3> <p>Ja n.v.t.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle brandbare materialen verwijderd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle ontvlambare vloeistoffen verwijderd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle brandbare gassen/aerosols verwijderd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vloeren zijn geveegd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle vloer- en muuropeningen afgedekt</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandbare onderdelen natgemaakt, afgedekt met brandwerende bekleding</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Goten en transportbanden afgesloten</p> <p><small>*BW = Brandwacht, RC= Regelmatige Controles na afloop van de permanente brandwacht. Zie achterzijde voor de minimale nacontrole periode.</small></p>
---	---

Startdatum en -tijd

Uitvoering door	Ondertekening
Datum/tijd	Ondertekening bevoegd persoon

Voer de werkzaamheden uit

Nadat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, kunnen de werkzaamheden in de bovenvermelde ruimten worden gestart. De persoon/personen die het werk uitvoert/uitvoeren houden zich aan alle voorzorgsmaatregelen tot de afloop van de vergunning. Maak de achterzijde van deze vergunning vast aan de ruimte waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Doe de voorzijde van de vergunning in de hoes.
--

Beëindig de werkzaamheden, de brandwacht (BW), Controles (RC)

Einde werkzaamheden	BW eindtijd	BW handtekening
Datum	RC eindtijd	RC handtekening



VERGUNNING BRANDGEVAARLIJK WERK (Heet Werk)

Details vergunning en locatie

Nummer vergunning	Intern nummer (indien van toepassing)
Bedrijfsnaam en -adres	
Bevoegd persoon	Telefoonnummer

Beschrijving werkzaamheden

Blootgesteld gebied en uit te voeren werkzaamheden
--

Vereiste voorzorgsmaatregelen

<p>Ja n.v.t.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprinklersysteem operationeel</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandblussers klaar voor gebruik</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandslangen klaar voor gebruik</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slangen aangesloten op brandkranen</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Risicobeoordeling uitgevoerd om duur brandwacht te bepalen (zie achterzijde)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandwacht aanwezig tijdens werkzaamheden, pauzes en na afloop van de werkzaamheden</p> <p>BW*: 60 min. RC*: <input type="text"/> min.</p>	<h3>Vereist binnen 10 m. van de werkzaamheden</h3> <p>Ja n.v.t.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle brandbare materialen verwijderd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle ontvlambare vloeistoffen verwijderd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle brandbare gassen/aerosols verwijderd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vloeren zijn geveegd</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alle vloer- en muuropeningen afgedekt</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brandbare onderdelen natgemaakt, afgedekt met brandwerende bekleding</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Goten en transportbanden afgesloten</p> <p><small>*BW = Brandwacht, RC= Regelmatige Controles na afloop van de permanente brandwacht. Zie achterzijde voor de minimale nacontrole periode.</small></p>
---	---

Startdatum en -tijd

Uitvoering door	Ondertekening
Datum/tijd	Ondertekening bevoegd persoon

Voer de werkzaamheden uit

Nadat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen, kunnen de werkzaamheden in de bovenvermelde ruimten worden gestart. De persoon/personen die het werk uitvoert/uitvoeren houden zich aan alle voorzorgsmaatregelen tot de afloop van de vergunning. Maak de achterzijde van deze vergunning vast aan de ruimte waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Doe de voorzijde van de vergunning in de hoes.
--

Beëindig de werkzaamheden, de brandwacht (BW), Controles (RC)

Einde werkzaamheden	BW eindtijd	BW handtekening
Datum	RC eindtijd	RC handtekening

VERGUNNING BRANDGEVAARLIJK WERK (Heet Werk)

PAS OP BRAND GEVAARLIJK WERK in UITVOERING

ONTSTEKINGSBRONNEN AANWEZIG!

SPRINKLER/BRANDBEVEILIGING MAG NIET UITGESCHAKELD WORDEN

SLANGHASPELS EN HANDBLUSSERS DIENEN AANWEZIG TE ZIJN

**BRANDWACHT DIENT AANWEZIG TE ZIJN TIJDENS UITVOERING,
PAUZES EN TOT 60 MINUTEN NA BEËINDIGING WERKZAAMHEDEN.**

**NA BEËINDIGING VAN DE BRANDWACHT MOETEN REGELMATIG
NACONTROLES PLAATSVINDEN.**

Minimale tijdsduur (na-)controles			Frequentie (na-)controles	
Risicobeoordeling binnen, onder en boven de ruimte	Aanwezige constructie is niet brandbaar	Aanwezige constructie is brandbaar	Rook- of branddetectie in de ruimte	Minimale controle frequentie
Inhoud en apparatuur is niet brandbaar	60min.	90 min.	Detectie-systeem is operationeel	Tenminste eens per 30 minuten
Inhoud en/of apparatuur is brandbaar	90 min.	180 min.	Geen detectie of detectie offline/uitgeschakeld	Tenminste eens per 15 minuten

Deze vergunning is bruikbaar voor bedrijven met een laag tot gemiddeld brandrisico. De vergunning is niet toepasbaar voor bedrijven met een hoog brand risico.